FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA	LIBERACIÓN DE FACHADA	MSTI-CST-ELB-PC-0011	
#VALUE! | CSTM		Revisión	Número
		V1	1

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Ubicación		Fecha	
Elementos		Dirección	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

	Descripción de la instalación para la Liberación de Fachada	Detalles	¿Producto Conforme?	Comentarios
1	Planchas Tipo A (Flotante)			
2	Planchas Tipo B (Flotante)			
3	Planchas Tipo P (Flotante)			
4	Planchas HPL			
5	Perfilería			
6	Angulares tipo L			
7	Tornillería/Pernos			

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	El Área donde será instalado cuenta con las condiciones para el montaje de los equipos			
2	Las planchas de la fachada no se encuentran en mal estado. (Rayaduras, golpes, dobleces, etc.)			
3	Los puntos de perfilería están disponibles de acuerdo con las especificaciones del equipo			
4	La tornillería fue instalada de manera correcta.			
5	Han sido torqueados de manera correcta los tornillos/pernos de la fachada según la ficha técnica del proveedor			
6	Las planchas de la fachada están instaladas de la manera correcta, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
7	Se realizaron los estudios topográficos garantizando que la estructura cumpla con las especificaciones del plano/sistema.			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**