25--19

FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA	LIBERACIÓN DE PUESTA A TIERRA	MSTI-CST-ELB-PC-0001	
#VALUE! / CSTM		Revisión	Número
		V3	1

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo		Fecha	5/5/2025
Codigo de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)			Descripción del suministro para la puesta a tierra	
1		PAT Cabezal / Zapata	**Cable / Conductor:**	
2		PAT Tubería en Columna	Código:	
3		PAT Cableado de Columna	Cantidad total:	
4		PAT Malla en Cabezal	**Soldadura Exotérmica:**	
5		PAT Malla Principal	Código:	
6		PAT Tubería en Capitel	Cantidad total:	
7		PAT Cableado Capitel	**Tubería:**	
8		PAT Conexión Capitel a Viga	Código:	
9		PAT Pararrayos Estación	Cantidad total (m):	
10		PAT Pararrayos Viaducto	**Varilla Electrodo:**	
11		PAT Triángulo (Delta)	Código:	
12		Inserte de Monolitización	Cantidad total:	
13		Otro (especifique)		

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	El sistema de Puesta a Tierra cumple con lo establecido en las especificaciones y normas.			
2	Las conexiones bajo el nivel del suelo han sido realizadas con soldadura exotérmica.			
3	La instalación del sistema de puesta a tierra está basado y realizado conforme al diseño suministrado.			
4	Se ha dejado por lo menos un punto de conexión accesible e inspeccionable.			
5	Todas las puestas a tierra están interconectadas eléctricamente según IEC-61000-5-2.			
6	Los electrodos empleados cumplen con lo especificado en el plano.			
7	La longitud de cada electrodo es de al menos 2.4 mts.			
8	El electrodo tiene indicador de calidad UL.			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre Antonio Ventura	**Nombre:** Oscar Ferreras R.	**Nombre:** Dino Salvucci

Cargo: Supervisor Instalaciones	**Cargo:** Coordinador de Calidad	**Cargo:** Dirección Técnica
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**