Monorriel de Santiago **CONSORCIO CSTMS**

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE ILUMIINACIÓN EXTERIOR ILU-EXT**
Código de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**01/07/2026**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Pedro Jiménez	Yeferson Fernández	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 01/07/2026	**Fecha y Firma**: 28/07/2026	

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ILU-EXT
Fecha:			
Inspector:			

Ítem	Lugar	Pendiente	Observación

FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E06	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E09	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E10	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E11	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:	MSTI-1907-E01-SOF-ELB-PL-0003	**SISTEMA**	ILU-EXT

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Zona debajo de estacion	Zona perimetral de estacion	Nivel de embarque	Zona circundante a cuartos tecnicos	Zona circundante a escaleras electricas			
1		LUMINARIA EXTERIOR FACHADA ADOSADA	0	0	0	0	0			
2		LUMINARIA EXTERIOR PARED ADOSADA	0	0	0	0	0			
3		POSTE SIMPLE DE 6MTS DE ALTURA	0	0	0	0	0		**Estas luminarias no se describen con una cantidad específica, ya que esta variará para cada estación en función del desarrollo de la urbanización y de las particularidades de los contornos urbanos existentes. No obstante, se mantiene el mismo criterio de diseño, variando únicamente la ubicación y la cantidad de luminarias según las condiciones específicas de cada estación.**	
4		POSTE DOBLE DE 5MTS DE ALTURA	0	0	0	0	0		**Estas luminarias no se describen con una cantidad específica, ya que esta variará para cada estación en función del desarrollo de la urbanización y de las particularidades de los contornos urbanos existentes. No obstante, se mantiene el mismo criterio de diseño, variando únicamente la ubicación y la cantidad de luminarias según las condiciones específicas de cada estación.**	
5		REGISTRO ELÉCTRICO								

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:	MSTI-1907-E01-SOF-ELB-PL-0003	**SISTEMA:**	ILUM-EXT

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Identificación del Sitio

Ítem	Referencia	Observaciones

3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que el cableado esté correctamente organizado en las bandejas y dirigido hacia las tuberías exteriores.		
Verificar que las tuberías estén correctamente adosadas a la pared y acopladas a las cajas de paso y/o registros.		
Verificar la correcta conexión de los cables en la caja de conexión del poste y la disposicion del disyuntor (Urbanismo)		
Verificar en el tablero que no haya continuidad entre las fases, neutral y tierra, en los circuitos que alimentan las luminarias.		
Verificar que todas las cajas de paso para iluminación exterior sean weatherproof y que eviten la entrada de agua.		
No existe zona de tensión y/o tracción permanente en el cable.		
Verificar que no existan daños en la cubierta exterior de los cables.		
Verificar la correcta codificación de colores y el etiquetado de los cables.		
Verificar que los registros sean tipo fibra de vidrio o concreto y no sobresalgan de nivel de suelo (Urbanismo)		

4. Verificación de voltaje.



Verificar que las luminarias tipo poste estén correctamente alimentadas a un voltaje de 208 V. L + L + T		
[illegible]		

5. Inspección general de instalación de las luminarias

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que el poste esté bien fijado sobre los pernos de anclaje, sin movimiento ni separación, asegurándose de que lleve sus tuercas y arandelas correctamente colocadas y ajustadas en la parte roscada de los pernos. 		
Verificar que los postes y las luminarias no presenten golpes, abolladuras o partes sumidas que puedan afectar su apariencia o funcionamiento		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:	MSTI-1907-E01-SOF-ELB-PL-0003	**SISTEMA:**	ILUM-EXT

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Verificar que las luminarias de la fachada flotante estén visualmente distribuidas de forma uniforme a lo largo de toda la trayectoria, asegurando una apariencia ordenada y simétrica con orientación adecuada de la fachada. 		
Verificar que el método de fijación esté adecuado al establecido por el plano de detalle, asegurando una fijación firme y segura a la estructura de la fachada. 		
Verificar la correcta fijación en pared de las luminarias de exterior adosadas, asegurándose de que estén firmemente sujetas, sin movimientos ni inclinaciones, y que no presenten daños físicos como roturas, abolladuras o partes faltantes. 		

6. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**E1,E2,E3,E4**
PLANO:	**MSTI-1207-E00-SOF-ELB-PL-0003Tabla de Conexionado del Sistema ILUMINACION ETP"**	**SISTEMA:**	**ILU-EXT**

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)											FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)					
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	CALIBRE (mm2)	DISTANCIA (M)	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	PANEL DE CONEXIÓN ORIGEN	BORNERA DE CONEXIÓN	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	PANEL DE CONEXIÓN FIN	BORNERA DE CONEXIÓN	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	DIÁMETRO (MM)	CURVATURA (MM)
1	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	15m	SNA	ILU-EXT	TSNVI	CTO-1	ILU-EXT[SNA/TSNVI/ CTO-1)/NVI/LEPAD-001	NVI	N/A	LEPAD-001	ILU-EXT[NVI/LEPAD-001)/SNA/TSNVI/ CTO-1	11.9	71.4
2	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	3m	NVI	ILU-EXT	N/A	LEPAD-001	ILU-EXT[LEPAD-001)/LEPAD-002	NVI	N/A	LEPAD-002	ILU-EXT[LEPAD-002)/LEPAD-001	11.9	71.4
3	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	23m	SNA	ILU-EXT	TSNVI	CTO-1	ILU-EXT[SNA/TSNVI/CTO-1)/NVI/POSDO-001	NVI	N/A	POSDO-001	ILU-EXT[NVI/POSDO-001)/SNA/TSNVI/CTO-1	11.9	71.4
4	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSDO-001	ILU-EXT[POSDO-001)/POSDO-002	NVI	N/A	POSDO-002	ILU-EXT[POSDO-002)/POSDO-001	11.9	71.4
5	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSDO-002	ILU-EXT[POSDO-002)/POSIM-002	NVI	N/A	POSIM-002	ILU-EXT[POSIM-002)/POSDO-002	11.9	71.4
6	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-002	ILU-EXT[POSIM-002)/POSIM-004	NVI	N/A	POSIM-004	ILU-EXT[POSIM-004)/POSIM-002	11.9	71.4
7	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-004	ILU-EXT[POSIM-004)/POSIM-006	NVI	N/A	POSIM-006	ILU-EXT[POSIM-006)/POSIM-004	11.9	71.4
8	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-006	ILU-EXT[POSIM-006)/POSIM-008	NVI	N/A	POSIM-008	ILU-EXT[POSIM-008)/POSIM-006	11.9	71.4
9	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-008	ILU-EXT[POSIM-008)/POSIM-010	NVI	N/A	POSIM-010	ILU-EXT[POSIM-010)/POSIM-008	11.9	71.4
10	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-010	ILU-EXT[POSIM-010)/POSIM-012	NVI	N/A	POSIM-012	ILU-EXT[POSIM-012)/POSIM-010	11.9	71.4
11	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-012	ILU-EXT[POSIM-012)/POSIM-014	NVI	N/A	POSIM-014	ILU-EXT[POSIM-014)/POSIM-012	11.9	71.4
12	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	15m	SNA	ILU-EXT	TSNVI	CTO-3	ILU-EXT[SNA/TSNVI/ CTO-3)/NVI/POSIM-001	NVI	N/A	POSIM-001	ILU-EXT[NVI/POSIM-001)/SNA/TSNVI/ CTO-3	11.9	71.4
13	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-001	ILU-EXT[POSIM-001)/POSIM-003	NVI	N/A	POSIM-003	ILU-EXT[POSIM-003)/POSIM-001	11.9	71.4
14	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-003	ILU-EXT[POSIM-003)/POSIM-005	NVI	N/A	POSIM-005	ILU-EXT[POSIM-005)/POSIM-003	11.9	71.4
15	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-005	ILU-EXT[POSIM-005)/POSIM-007	NVI	N/A	POSIM-007	ILU-EXT[POSIM-007)/POSIM-005	11.9	71.4
16	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-007	ILU-EXT[POSIM-007)/POSIM-009	NVI	N/A	POSIM-009	ILU-EXT[POSIM-009)/POSIM-007	11.9	71.4
17	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-009	ILU-EXT[POSIM-009)/POSIM-011	NVI	N/A	POSIM-011	ILU-EXT[POSIM-011)/POSIM-009	11.9	71.4
18	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-011	ILU-EXT[POSIM-011)/POSIM-013	NVI	N/A	POSIM-013	ILU-EXT[POSIM-013)/POSIM-011	11.9	71.4
19	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	5m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-013	ILU-EXT[POSIM-013)/LEPAD-003	NVI	N/A	LEPAD-003	ILU-EXT[LEPAD-003)/POSIM-013	11.9	71.4
20	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	5m	NVI	ILU-EXT	N/A	LEPAD-003	ILU-EXT[LEPAD-003)/LEPAD-004	NVI	N/A	LEPAD-004	ILU-EXT[LEPAD-004)/LEPAD-003	11.9	71.4
22	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	12m	NVI	ILU-EXT	N/A	POSIM-013	ILU-EXT[POSIM-013)/POSDO-003	NVI	N/A	POSDO-003	ILU-EXT[POSDO-003)/POSIM-013	11.9	71.4
23	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	100m	SNA	ILU-EXT	TSNVI	CTO-9	ILU-EXT[SNA/TSNVI/ CTO-9)/NVI/TOTEM	NVI	N/A	TOTEM	ILU-EXT[NVI/TOTEM)/SNA/TSNVI/ CTO-9	11.9	71.4
24	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	20m	BT	ILU-EXT	TPSBT-010	CTO-1	ILU-EXT[BT/TPSBT-010/ CTO-1)/FF/LEFAD-009	FF	N/A	LEFAD-009	ILU-EXT[FF/LEFAD-009)/BT/TPSBT-010/ CTO-1	11.9	71.4
25	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-009	ILU-EXT[LEFAD-009)/LEFAD-008	FF	N/A	LEFAD-008	ILU-EXT[LEFAD-008)/LEFAD-009	11.9	71.4
26	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-008	ILU-EXT[LEFAD-008)/LEFAD-007	FF	N/A	LEFAD-007	ILU-EXT[LEFAD-007)/LEFAD-008	11.9	71.4
27	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-007	ILU-EXT[LEFAD-007)/LEFAD-006	FF	N/A	LEFAD-006	ILU-EXT[LEFAD-006)/LEFAD-007	11.9	71.4
28	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-006	ILU-EXT[LEFAD-006)/LEFAD-005	FF	N/A	LEFAD-005	ILU-EXT[LEFAD-005)/LEFAD-006	11.9	71.4
29	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-005	ILU-EXT[LEFAD-005)/LEFAD-004	FF	N/A	LEFAD-004	ILU-EXT[LEFAD-004)/LEFAD-005	11.9	71.4
30	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-004	ILU-EXT[LEFAD-004)/LEFAD-003	FF	N/A	LEFAD-003	ILU-EXT[LEFAD-003)/LEFAD-004	11.9	71.4
31	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-003	ILU-EXT[LEFAD-003)/LEFAD-002	FF	N/A	LEFAD-002	ILU-EXT[LEFAD-002)/LEFAD-003	11.9	71.4
32	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-002	ILU-EXT[LEFAD-002)/LEFAD-001	FF	N/A	LEFAD-001	ILU-EXT[LEFAD-001)/LEFAD-002	11.9	71.4
33	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	79m	BT	ILU-EXT	TPSBT-010	CTO-2	ILU-EXT[BT/TPSBT-010/ CTO-2)/FF/LEFAD-018	FF	N/A	LEFAD-018	ILU-EXT[FF/LEFAD-018)/BT/TPSBT-010/ CTO-2	11.9	71.4
34	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-018	ILU-EXT[LEFAD-018)/LEFAD-017	FF	N/A	LEFAD-017	ILU-EXT[LEFAD-017)/LEFAD-018	11.9	71.4
35	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-017	ILU-EXT[LEFAD-017)/LEFAD-016	FF	N/A	LEFAD-016	ILU-EXT[LEFAD-016)/LEFAD-017	11.9	71.4
36	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-016	ILU-EXT[LEFAD-016)/LEFAD-015	FF	N/A	LEFAD-015	ILU-EXT[LEFAD-015)/LEFAD-016	11.9	71.4
37	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-015	ILU-EXT[LEFAD-015)/LEFAD-014	FF	N/A	LEFAD-014	ILU-EXT[LEFAD-014)/LEFAD-015	11.9	71.4
38	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-014	ILU-EXT[LEFAD-014)/LEFAD-013	FF	N/A	LEFAD-013	ILU-EXT[LEFAD-013)/LEFAD-014	11.9	71.4
39	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-013	ILU-EXT[LEFAD-013)/LEFAD-012	FF	N/A	LEFAD-012	ILU-EXT[LEFAD-012)/LEFAD-013	11.9	71.4
40	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-012	ILU-EXT[LEFAD-012)/LEFAD-011	FF	N/A	LEFAD-011	ILU-EXT[LEFAD-011)/LEFAD-012	11.9	71.4
41	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	3G4mm2 (AS)	4m	FF	ILU-EXT	N/A	LEFAD-011	ILU-EXT[LEFAD-011)/LEFAD-010	FF	N/A	LEFAD-010	ILU-EXT[LEFAD-010)/LEFAD-011	11.9	71.4

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	ILU-EXT

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones

3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable

Punto	Comentarios	Observaciones

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		