FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA / MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA	LIBERACIÓN ELEMENTOS BT ESTACIONES	MSTI-CST-ELB-PC-0024	
#VALUE! / CSTM		Revisión	Fecha
		VA	2/13/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Andén	6		Pasillo operativo	10		Centro de Controles de Operaciones
2		Cuarto de Operador	7		Cuarto de telecomunicaciones	11		Cuarto de bombas
3		Cuarto de Subestación de Tracción	8		Cuarto eléctrico general	12		Mezanine 1
4		Pasillo operativo	9		Sala de supervisión	13		Mezanine 2
5		Otro (especifique)				14		Mezanine 3

Descripción del suministro para el sistema BT.

Tableros de BT	Barras Equipotenciales
Especificación:	Especificación:
Cantidad Total:	Cantidad Total:

Armarios de Bateria	Sistema de alimentación Ininterrumpida
Especificación:	Especificación:
Cantidad Total:	Cantidad Total:

Tomacorrientes	Transformador Seco
Especificación:	Especificación:
Cantidad Total:	Cantidad Total:

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	El área donde será instalado el sistema cuenta con las condiciones para el montaje de los equipos.			
2	Se han realizado los etiquetados de los Cables y equipos, según lo especificado en el manual de instalaciones.			
3	Se colocaron correctamente los soportes asegurando la fijación de los componentes necesarios para el Sistema en las áreas designadas (Techo, paredes,etc).			
4	Todas las conexiones están alineadas con las normativas IEC-61000-5-2, se han instalado las canalizaciones y elementos correspondientes, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
5	Se han establecido los puntos de alimentaciones electricas y respaldo de energía para los elementos correspondientes, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE.			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**