FITRAM / CONSORCIO MONOTEL SDC	#VALUE!	LIBERACIÓN DE SISTEMA CCTV ESTACIÓN	MSTI-SOF-ELB-PC-0006	
			Revisión	Número
			VA	1

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Andén		9		Cuarto telecomunicaciones		18		Cuarto de Subestación Tracción	
2		Cuarto de Operador		10		Cuarto eléctrico general		19		Mezanine 1	
3		Cuarto de bombas		11		Centro de Controles Operaciones		20		Mezanine 2	
4		Pasillo operativo		12		Bajo Andén		21		Mezanine 3	

Otro:

Descripción del suministro para CCTV

Cámaras

Modelo:	
Cantidad total:	

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	Las cámaras de video se ha instalado de manera correspondiente, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
2	Se han realizado las verificaciones de encendido de las cámaras, pantallas y componentes necesarios para el funcionamiento del circuito cerrado de Televisión según lo especificado			
3	Las cajas de distribución o punto de origen de la red de video/audio/red se ha instalado de manera correspondiente, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
4	Tuberías, curvas y cableado sin golpes, rayaduras o alguna condición física desfavorables			
5	Se han instalado el circuito cerrado de Televisión, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
6	Se colocaron correctamente los soportes asegurando la fijación de las cámaras, pantallas y componentes necesarios para el circuito cerrado de Televisión en las áreas designadas.			
7	Se han realizado las verificaciones del funcionamiento del servidor de grabación y gestión, necesarios para el funcionamiento del circuito cerrado de Televisión según lo especificado			
8	Se ha instalado los paneles de conexión correspondiente, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
9	Se ha instalado el cableado correspondiente, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
10	Los terminales están instalados correctamente, conforme a lo establecido en los Planos BPE (Tiene Rayado de planos)			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE FISCALIZACIÓN**