FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONCREMAT engenharia e tecnologia · 中国交建 · CSTM	LIBERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	MSTI-CST-ELB-PC-0028	
		Revisión	Fecha
		V1	3/18/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	V01

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Comunicaciones			Señalización	Otro:	

3. DETALLES DE ELEMENTOS INSTALADOS

Descripción del suministro para Aire Acondicionado de Precisión

Unidad interior (DATA)	Unidad exterior (condensadora VRF)
Modelo:	Modelo:
Cantidad:	Cantidad:
Sistema de refrigerante	**Elementos de soporte**
Modelo:	Modelo:
Cantidad:	Cantidad:
Sistema de drenaje	
Modelo:	Cantidad:

4. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA (AC= Aceptado / NC= No Conforme)

	VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN – UNIDAD INTERIOR	N/A	AC	NC
1	La ubicación del equipo se encuentra conforme a diseño aprobado.			
2	Las Distancias mínimas a muros están conformes al diseño aprobado.			
3	Las Bases y anclajes se encuentran firmes y nivelados.			
4	Los Aisladores anti vibratorios se encuentran instalados conforme a lo indicado.			
5	Las Conexiones se encuentran de la manera correcta en el sistema de drenaje.			
6	El Drenaje se encuentra aislado y sin fugas.			

	VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN – UNIDAD EXTERIOR	N/A	AC	NC
1	La ubicación del equipo se encuentra conforme a diseño aprobado.			
2	Las Superficies se encuentran firmes, niveladas y drenadas.			
3	Los Soportes y anclajes se encuentran instalados conforme a lo indicado.			
4	Los Aisladores anti vibratorios se encuentran instalados conforme a lo indicado.			
5	Las Distancias mínimas de ventilación se encuentran respetadas entre ellas.			
6	El equipo no se encuentra bajo exposición a riesgos (inundación, gases, vientos excesivos).			

	LÍNEAS DE REFRIGERANTE (COBRE) / UNIDAD INT ☐ UNIDAD EXT ☐			
1	Las Tuberías se encuentran instaladas según la especificación del manual de instalación aprobado.			
2	Las Soldaduras con atmósfera controlada se encuentran conforme a lo indicando en el manual.			
3	Se encuentran instaladas conformes las camisas en pases de muros/losas.			
4	Se encuentran las sujeciones del equipo adecuadas a las tuberías.			
5	El Aislamiento de las tuberías se encuentra completo y en buen estado.			
6	Las Líneas de gas y líquido se encuentran aisladas e independientes.			

	MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN UNIDAD INT ☐ UNIDAD EXT ☐			
1	Se realizaron las comprobaciones de Corriente nominal por fase (A) a los equipos			
2	El Consumo total del equipo (A / kW) se encuentra dentro de los rangos establecidos			
3	Se realizaron las comprobaciones de Consumo eléctrico de equipo en funcionamiento (kW): real vs placa.			

	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACÍO / UNIDAD INT ☐ UNIDAD EXT ☐			
1	La Presurización con nitrógeno se encuentra realizada conforme a lo indicado en el manual.			
2	La Presión se realizo conforme a lo indicado en el manual de instalaciones del equipo. (450 psi sostenida por 24 h)			
3	El equipo se encuentra Sin caída de presión ni fugas.			
4	Se realizo el Triple vacío correctamente según lo indicado en el manual.			
5	Se realizo el Vacío final conforme a lo indicado en el manual. (≤ 500 micrones)			
	CARGA DE REFRIGERANTE / UNIDAD INT ☐ UNIDAD EXT ☐			
1	Las Longitudes de las tuberías se encuentran medidas y registradas. Indicar Documento referencia.			
2	El Cálculo de carga adicional se encuentra conforme a manual de instalaciones del equipo.			
3	El Refrigerante se encuentra cargado correctamente según lo estipulado en el manual de instalaciones del equipo.			
4	Se verificaron las temperaturas del ambiente antes del encendido y después del encendido del equipo			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre:	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**