FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	LIBERACIÓN PUERTAS ESTACIONES	MSTI-CST-CON-PC-0002	
#VALUE! / CSTM		Revisión	Fecha
		V0	4/7/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Andén	7		Centro de Controles de Operaciones
2		Cuarto de Operador	8		Sala de Señalización
3		Cuarto de Subestación de Tracción	9		Cuarto de bombas
4		Pasillo operativo	10		Mezanine 1
5		Cuarto de telecomunicaciones	11		Mezanine 2
6		Cuarto eléctrico general	12		Mezanine 3
13		Otro (especifique)			

Descripción del suministro para el sistema de Puertas.

Puerta	Material
Especificación:	Especificación:
Cantidad Total:	

Dimensiones	Herrajes
Ancho:	Especificación:
Alto:	Cantidad Total:

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	Los materiales utilizados (metal, vidrio, madera) cumplen con las especificaciones técnicas.			
2	Los herrajes y accesorios (bisagras, cerraduras, amortiguadores) están correctamente instalados y cumplen con los estándares requeridos.			
3	El acabado de las puertas es uniforme y los recubrimientos cumplen con los requerimientos (anticorrosión, pintura, etc.).			
4	Las dimensiones de las puertas, espacios libres entre la puerta, el marco y la hoja son precisas y cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas (Son adecuados para evitar atascos).			
5	Se comprobó que las puertas abren y cierran suavemente sin dificultad.			
6	Los mecanismos de cierre cumplen con los estándares de seguridad (cerraduras, pestillos).			
7	Los sensores y controles automáticos funcionan según las especificaciones técnicas.			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**