FITRAM	LIBERACIÓN DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN ESTACIONES	MSTI-CST-ELB-PC-0018	
#VALUE! CSTM		Revisión	Número
		VA	1

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Andén	9		Cuarto de telecomunicaciones	18		Mezanine 1
2		Cuarto de Operador	10		Cuarto eléctrico general	19		Mezanine 2
3		Cuarto de Subestación	11		Centro de Controles de Operaciones	20		Mezanine 3
4		Pasillo operativo	12		Bajo Andén	21		Cuarto de bombas
Otro:								

Descripción del suministro para las Megafonía y Sonorización

Micrófono:	
Modelo:	
Cantidad total:	
Altavoz:	
Modelo:	
Cantidad total:	
Sonda para Captación de Ruido	
Modelo:	
Cantidad total:	

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	El sistema de Megafonía y Sonorización se ha instalado de manera correspondiente, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
2	Se han realizado las verificaciones de encendido de las Megafonías, Sonorizaciones y componentes necesarios para el funcionamiento del Sistema según lo especificado			
3	Las cajas de distribución o punto de origen de la red de video/audio/red se han instalado de manera correspondiente, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
4	Tuberías, curvas y cableado sin golpes, rayaduras o alguna condición física desfavorables			
5	Se han instalado las Megafonías y Sonorizaciones, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
6	Se colocaron correctamente los soportes asegurando la fijación de las Megafonía, Sonorización y componentes necesarios para el Sistema en las áreas designadas.			
7	Se han realizado las verificaciones de encendido de los altavoces necesarios para el funcionamiento del Sistema de Megafonía y Sonorización según lo especificado			
8	Se han instalado los altavoces, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
9	Se colocaron correctamente los soportes para la fijación de los altavoces necesarios para el sistema de Megafonía y Sonorización en las áreas designadas.			
10	Se colocaron correctamente los identificadores de video/audio/red asegurando la identificación de las áreas designadas.			
11	Se ha instalado el cableado correspondiente, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
12	Los terminales están instalados correctamente, conforme a lo establecido en los Planos BPE (Tiene Rayado de planos)			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**