FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONCREMAT engenharia e tecnologia · Una empresa del grupo 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION · SOFRATESA PROJECTS, SRL	LIBERACIÓN DE SISTEMA PDA	MSTI-SOF-ELB-PC-0007	
		Revisión	Fecha
		V0	3/12/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo	Estación 05 - Circunvalación	Fecha	10/7/2026
Código de Plano	N/a	Versión	N/a

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Descripción del suministro para PDA

Puerta Deslizante Motorizada		Luz indicadora de estado para tráfico del tren		Pantalla de información al pasajero	
Modelo:	PDM	**Modelo:**	STL	**Modelo:**	DTD
Cantidad:	16	**Cantidad:**	4	**Cantidad:**	16
Puerta de Salida de Emergencia		**Panel de control local**		**Armario para fuente de alimentación de PDA**	
Modelo:	PSE	**Modelo:**	N/A	**Modelo:**	N/A
Cantidad:	32	**Cantidad:**	N/A	**Cantidad:**	N/A
Puerta de fin de andén o plataforma		**Indicador de estado para puertas**		**Armario de control de PDA**	
Modelo:	PFAP	**Modelo:**	DSI	**Modelo:**	N/A
Cantidad:	4	**Cantidad:**	16	**Cantidad:**	N/A

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	¿Las instalaciones de las PDA cumplen según lo especificado de acuerdo a los planos BPE y Manuales de instalación BPE?			
2	¿Se verifico las mediciones en sitio vs planos. Coincidencia ±1 mm en distancias críticas? (ej. D = 1835 ± 1 mm, separación de unidades 4175 ± 1 mm).			
3	Cumplimiento de seguridad y protección del producto. Sin golpes, rayaduras ni deformaciones; cables sin tirones ni dobleces.			
4	¿Las perforaciones en losa del andén en diámetro y profundidad están conformes a los planos de la estación.?			
5	Perforación en losa del andén. Diámetro y profundidad conforme a planos de estación; taladro limpio y libre de residuos.			
6	La Colocación de los pilares con anclajes químicos M20 cumplen en: 1)Profundidad (Valor mm): _____ 2)Pernos fijados con Loctite 243. Si _____ No _____			
7	¿La Verticalidad de pilares esta dentro del margén de error ≤ 1%? (≤1.5 mm en 1800 mm de altura).			
8	¿La Alineación de pilares frontales esta dentro de la Desviación ≤ 1 mm en 4 pilares contiguos?			
9	¿La instalación del umbral a la altura Z0 contempla la diferencia de altura con respecto a superficie acabada del andén (≤ ±1 mm)?			
10	¿Las Holguras entre umbral y pilares se encuentran uniformes en ambos lados? (Sin diferencias > 1 mm).			
11	¿La instalación cuenta con la liberación del Torque en pernos y tornillos aplicados? (M20: 100–120 N·m; M12: 60–80 N·m; M10: 40–50 N·m; M8: 21–25 N·m; M6: 6–9 N·m)			
12	¿La instalación cuenta con el marcado del torque aplicado en tornillería? (Línea visible y continua: negra/roja según inspección).			
13	¿La Instalación de los mecanismos de accionamiento se encuentran ajustados a las tolerancias de altura correspondientes? (2338 mm (0, +2) desde umbral al mecanismo)			
14	¿Las Cubiertas protectoras y carenados se encuentran Instaladas sin holguras ni interferencias?			
15	¿El Tendido de cables se encuentra sin cortes ni daños y radios de curvatura ≥ 10× diámetro del cable?			
16	¿Las Conexiones eléctricas se encuentran firmes, sin falsos contactos, con continuidad y aislamiento verificados con megóhmetro (≥1 MΩ)?.			
17	¿Se Verifico la operatividad de las puertas (PDM, PSE, PFX) si se encuentran conformes en cuanto al Cierre hermético, sin interferencia y desplazamiento uniforme de cada puerta?			
18	¿Las instalaciones de las PDA cumplen según lo especificado de acuerdo a los planos BPE y Manuales de instalación BPE?			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Edwin Montaño	**Nombre:**	**Nombre:** Dinno Salvucci
Cargo: Coordinador de Instalaciones	**Cargo:**	**Cargo:** Coordinador de Equipamiento
REPRESENTANTE INSTALACIONES	REPRESENTANTE CALIDAD	REPRESENTANTE SUPERVISIÓN

Verificar medi Verificar mediciones en sitio vs planos.
Cumplimiento Cumplimiento de seguridad y protección del producto.
Disponibilidad Disponibilidad de herramientas y equipos de inspección.
Perforación en Perforación en losa del andén.
Colocación de Colocación de pilares con anclajes químicos M20.
Verticalidad d Verticalidad de pilares.
Alineación de Alineación de pilares frontales.
Instalación del Instalación del umbral a la altura Z0.
Holguras entre Holguras entre umbral y pilares.
Torque en per Torque en pernos y tornillos.
Marcaje antiaf Marcaje antiaflojamiento en tornillería.
Instalación de Instalación de mecanismos de accionamiento.
Cubiertas prot Cubiertas protectoras y carenados.
Tendido de cal Tendido de cables.
Conexiones el Conexiones eléctricas.
Prueba individ Prueba individual de cada PSD.
Verificar opera Verificar operación de puertas (PDM, PSE, PFX).
Ensayo funcio Ensayo funcional 144h / 5000 ciclos.
Integración SC Integración SCADA/CBTC.
Aceptación pre Aceptación preliminar.
Evaluación de Evaluación de funcionamiento del sistema.
Aceptación fin Aceptación final de obra.

Coincidencia ±1 mm en distancias críticas (ej. D = 1835 ± 1 mm, separación de unidades 4175 ± 1 mm).
Sin golpes, rayaduras ni deformaciones; cables sin tirones ni dobleces.
Torquímetro (5–120 N·m), teodolito o nivel, higrómetro, multímetro calibrados.
Diámetro y profundidad conforme a planos de estación; taladro limpio y libre de residuos.
Profundidad y par de apriete correctos; pernos fijados con Loctite 243.
Error ≤ 1‰ (≤1.5 mm en 1800 mm de altura).
Desviación ≤ 1 mm en 4 pilares contiguos.
Diferencia de altura con respecto a superficie acabada del andén ≤ ±1 mm.
Uniformes en ambos lados, sin diferencias > 1 mm.
M20: 100–120 N·m, M12: 60–80 N·m, M10: 40–50 N·m, M8: 21–25 N·m, M6: 6–9 N·m.
Línea visible y continua (negra/roja según inspección).
Ajustado a tolerancia de altura: 2338 mm (0, +2) desde umbral al mecanismo.
Instaladas sin holguras ni interferencias; fijaciones completas.
Sin cortes ni daños; radios de curvatura ≥ 10× diámetro del cable.
Firmes, sin falsos contactos; continuidad y aislamiento verificados con megóhmetro (≥1 MΩ).
Apertura/cierre completo en ≤5 s, sin ruidos anormales.
Cierre hermético, sin interferencia; desplazamiento uniforme.
0 fallas en ciclos continuos de apertura/cierre.
Confirmar transmisión de señales de estado, alarmas y control remoto sin error.
Checklist de instalación completado; corrección de no conformidades.
Operación continua bajo carga real durante mínimo 8 h sin fallos.
Documentación entregada; pruebas de seguridad, ciclo y comunicación aprobadas.