FITRAM	LIBERACIÓN DE VIDEO WALL	MSTI-SOF-ELB-PC-0001	
#VALUE! / #VALUE!		Revisión	Número
		VB	1

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Simuladores	9		Sala De Operadores	18		Mantenimiento De Servicios
2		Cuarto Eléctrico	10		Smart Office	19		Smart Office
3		Comunicaciones	11		Terraza	20		Sala De Seguridad
4		Cuarto DCI/PCI	12		Baños	21		Recepción
5		Señalización	13		Kitchenette	22		Almacén
6		Sala De Crisis	14		Sala De Descanso	23		Video Wall
7		Sala De Reuniones	15		Control De Acceso Sit.	24		Cuarto Archivo
8		Oficina	16		Pasillo	25		Sala De Capacitación
Otro:			17		Oficina De Encargado	26		Recepción/sala De Espera

Descripción del suministro para el Video Wall	
Pantallas	
Modelo:	
Cantidad total:	

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	El video Wall se ha instalado de manera correspondiente, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
2	Se han realizado las verificaciones de encendido de las pantallas y componentes necesarios para el funcionamiento del Video Wall según lo especificado			
3	Las cajas de distribución o punto de origen de la red de video/internet se ha instalado de manera correspondiente, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
4	Tuberías, curvas y cableado sin golpes, rayaduras o alguna condición física desfavorables			
5	Se han instalado el Video Wall, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
6	Se colocaron correctamente los soportes asegurando la fijación de las pantallas y componentes necesarios para el Video Wall en las áreas designadas.			
7	Se han realizado las verificaciones de encendido de los altavoces necesarios para el funcionamiento del Video Wall según lo especificado			
8	Se han instalado los altavoces, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
9	Se colocaron correctamente los soportes para la fijación de los altavoces necesarios para el Video Wall en las áreas designadas.			
10	Se colocaron correctamente los identificadores de video/red asegurando la identificación de las áreas designadas.			
11	Se ha instalado el cableado correspondiente, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
12	Los terminales están instalados correctamente, conforme a lo establecido en los Planos BPE (Tiene Rayado de planos)			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**