Monorriel de Santiago **CONSORCIO CSTMS**

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN**
Codigo de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**20/01/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Osiris Rodríguez	Panamá Nelson	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniera	**Función: Gerente de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 20/01/2025	**Fecha y Firma**: XX/01/2025	**Fecha y Firma:** XX/01/2025

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	VENTILACIÓN
Fecha:			
Inspector:			

Item	Lugar	Pendiente	Observación


FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos Atípica	Cableado de energía	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E06	Equipos Atípica	Cableado de energía	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E09	Equipos Atípica	Cableado de energía	Instalación	
Estación E10	Equipos Atípica	Cableado de energía	Instalación	
Estación E11	Equipos Atípica	Cableado de energía	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado de energía	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	VENTILACIÓN

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)


TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Extractor de techo para baño	0	0	0	0	1	VENTI-001		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	VENTILACIÓN

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Extractor de baño TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	VENTILACIÓN

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Identificación del Sitio

Item	Referencia	Observaciones
Sitio		

3. Pre- instalación del sistema de ventilación

Item	OK/NOK	Observaciones
Verificar si la instalación está conforme al plano del sistema de ventilación		
Verificar que el extractor se encuentre alineado		
Correcta instalación de soporte para el extractor		
Cables conectados correctamente a todos los elementos y firmemente apretados		
Adecuada instalación del interruptor local del extractor		
Verificar que la longitud y curvas de la tuberia sean los adecuados		
Verificar que la salida de aire sea eficiente sin obstrucciones externas que puedan impedir la salida del aire		

4. Inspección visual de la instalación de los cables y canalizaciones

Item	OK/NOK	Observaciones
No existe daños en la cubierta exterior de los cables.		
Fijación y calidad de los soportes cumple con las especificaciones		
No existe zona de tensión y/o tracción permanente en el cable.		
Adecuada posición de las etiquetas en el extremo del cable. - Equipo identificado con etiquetas definitivas y las mismas son las correctas.		
Evitar tener mal contactos en los bornes de los equipos, revisar con un multímetro su continuidad.		
Los cables están conectados al equipo y a su destino. (Acorde a documento de conexionado entregado por el proveedor)		
Correcta posición del cable por bandejas, canalizaciones y rutas destinadas para su tendido		
Calidad de la instalación (fijación, conectores, acabado global)		

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)																			
TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA																			
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros														**UBICACIÓN**				
PLANO:															**SISTEMA**	VENTILACIÓN			
CABLEADO						**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**						**MEDICIONES**	
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	LINEAS POR FASE	FASE NEUTRO-TIERRA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	DESIGNACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	LONGITUD DEL CABLE (m)	OK/NOK
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	VENTILACIÓN

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones
Cable libre de halógenos		
Tensión de servicio		

3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable

Punto	Comentarios	Observaciones

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		