FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

**Monorriel de Santiago**
**SOFRATESA PROJECTS, SRL**

| | |
|---|---|
| **Título:** | **PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)** |
| **Código de documento:** | **N/A** |

**HISTÓRICO DE CAMBIOS**

| Revisión | Fecha | Descripción de la Revisión | Ítems Revisados |
|---|---|---|---|
| **VA** | **10/10/2025** | **Versión Inicial** | **Todos** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Adderly Ventura | Luis García | Juan Camilo Romero |
| **Función: Ingeniero** | **Función: Coordinador de Ingeniería** | **Función: Gerente de Proyectos** |
| **Fecha y Firma:** 10/10/2025 | **Fecha y Firma**: 10/10/2025 | **Fecha y Firma:** 10/10/2025 |

| Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SESION 1 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | |
| | Participantes: | | | |
| | Estación | | Nivel | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | |
| | Código del plano | | | |
| SESION 2 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | |
| | Participantes: | | | |
| | Estación | | Nivel | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | |
| | Código del plano: | | | |
| SESION 3 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | |
| | Participantes: | | | |
| | Estación | | Nivel | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | |
| | Código del plano | | | |
| SESION 4 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | |
| | Participantes: | | | |
| | Estación | | Nivel | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | |
| | Código del plano: | | | |
| SESION 5 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | |
| | Participantes: | | | |
| | Estación | | Nivel | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | |
| | Código del plano: | | | |
| SESION 6 | Fecha | | Responsable (Nombre / Empresa) | |
| | Participantes: | | | |
| | Estación | | Nivel | |
| | Cuarto/Zona | | Edificio | |
| | Código del plano: | | | |

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

**PUNTOS PENDIENTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANO:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |
| **Fecha:** | | | |
| **Inspector:** | | | |

| Ítem | Lugar | Pendiente | Observación |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMAS DE PRESENTES

| |
|---|
| **Inspector de Calidad:** |
| **Supervisor de Instalaciones:** |
| **Proveedor:** |
| **Ingeniero encargado del sistema:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANO:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002<br>PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE EQUIPOS**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #VALUE! | PANEL DE CONTROL LOCAL | 2 | PCL-01; PCL-02 | | |
| 2 | #VALUE! | PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA | 32 | PSE-01A; PSE-02A; PSE-03A; PSE-04A; PSE-05A; PSE-06A; PSE-07A; PSE-08A; PSE-09A; PSE-10A; PSE-11A; PSE-12A; PSE-13A; PSE-14A; PSE-15A; PSE-16A.<br><br>PSE-01B; PSE-02B; PSE-03B; PSE-04B; PSE-05B; PSE-06B; PSE-07B; PSE-08B; PSE-09B; PSE-10B; PSE-11B; PSE-12B; PSE-13B; PSE-14B; PSE-15B; PSE-16B | | |
| 3 | #VALUE! | PUERTA DESLIZANTE MOTORIZADA | 16 | PDM-01A; PDM-02A; PDM-03A; PDM-04A; PDM-05A; PDM-06A; PDM-07A; PDM-08A.<br><br>PDM-01B; PDM-02B; PDM-03B; PDM-04B; PDM-05B; PDM-06B; PDM-07B; PDM-08B. | | |
| 4 | #VALUE! | PUERTA DE FIN DE ANDÉN O PLATAFORMA | 4 | PFAP-01; PFAP-02; PFAP-03; PFAP-04 | | |
| 5 | #VALUE! | PANEL FIJO DE VIDRIO | 26 | PFX-01A; PFX-02A; PFX-03A; PFX-04A; PFX-05A; PFX-06A; PFX-07A; PFX-08A; PFX-09A; PFX-10A; PFX-11A; PFX-12A; PFX-13A.<br><br>PFX-01B; PFX-02B; PFX-03B; PFX-04B; PFX-05B; PFX-06B; PFX-07B; PFX-08B; PFX-09B; PFX-10B; PFX-11B; PFX-12B; PFX-13B. | | |
| 6 |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PDA | 1 | ARM-07 | | |
| 7 | #VALUE! | ARMARIO DE CONTROL DE PDA | 1 | ARM-08 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | #VALUE! | LUZ INDICADORA DE ESTADO PARA EL TRAFICO DEL TREN | 4 | STL-01A; STL-02A; STL-01B; STL-02B. | | |
| 9 | #VALUE! | INDICADOR PARA ESTADO DE PUERTA | 16 | DSI-01A; DSI-02A; DSI-03A; DSI-04A; DSI-05A; DSI-06A; DSI-07A; DSI-08A.<br><br>DSI-01B; DSI-02B; DSI-03B; DSI-04B; DSI-05B; DSI-06B; DSI-07B; DSI-08B. | | |
| 10 | #VALUE! | PANTALLA DE INFORMACIÓN AL PASAJERO | 16 | PIP-01A; PIP-02A; PIP-03A; PIP-04A; PIP-05A; PIP-06A; PIP-07A; PIP-08A.<br><br>PIP-01B; PIP-02B; PIP-03B; PIP-04B; PIP-05B; PIP-06B; PIP-07B; PIP-08B | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

## VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | 1. Estas verificaciones se deben realizar en cada uno de los PCL.<br>2. Herramientas requeridas: Multímetro; Torquímetro; Nivel laser; Nivel torpedo; Generador de tonos; Medidor de fuerza; llave de apertura del PCL. | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Panel de control local (PCL) | Ubicado dentro del andén. | 1. El panel de control local (PCL) es el panel que tiene la interfaz principal de operación y supervisión del sistema PDA en cada andén.<br>2.Controlar manualmente la apertura y cierre de las PDM, PSE y PFAP |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar que el cableado este organizado en las bandejas de comunicación y energía. | | |
| 2. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las bandejas. | | |
| 3. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las cajas de pasos y/o registros. | | |
| 4. Verificar que las cajas de paso y/o registros estén completamente cerradas. | | |
| 5. Verificar que los cables de comunicación y de alimentación electrica provienen de sus respectivos armarios según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear el recorrido de los cables. | | |
| 6. Verificar que todos los cables estén organizados correctamente (sin curvas bruscas, sin mordeduras, y holgados). | | |
| 7. Verificar que el cableado de energía AC provienen de su respectivo tablero de energía según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear el recorrido de los cables. | | |
| 8. Verificar que todos los cables estén etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar tabla de conexionado del sistema. | | |
| 9. Verificar que los cables de alimentación y control de los PCL esten correctamente instalados y sin daños visibles. | | |
| 10. Verificar las conexiones a tierra de los PCL esten firmes y que la impedancia inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |
| 11. Verificar que los conectores y terminales de los PCL esten bien apretados y coinciden con su ubicación según el diagrama unifilar. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 12. Verificar que el PCL esté instalado en la posición prevista según planos. | | |
| 13. Verificar que el gabinete esté firmemente fijado y sin deformaciones. | | |
| 14. Verificar que los tornillos estén ajustados con el torque adecuado. | | |
| 15. Verificar que las etiquetas del gabinete estén correctamente colocadas. | | |
| 16.Verificar que no haya daños visibles en el gabinete ni en sus componentes. | | |
| 17. Verificar que las luces indicadoras estén instaladas correctamente. | | |
| 18. Verificar que los interruptores y botones estén firmes y funcionales. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Inspección general de la instalación de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 19. Verificar que los interruptores de control de las PDM estén conectados y funcionales. | | |
| 20. Verificar que los cables de señalización (CANBUS, RS485) estén correctamente conectados. | | |
| 21. Verificar que los cables de alimentación (+24V, -24V, +110V) estén conectados según diseño. | | |
| 22. Verificar que las etiquetas de identificación estén presentes y legibles en todos los periféricos. | | |

**6. Inspección general del funcionamiento mecanico.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 23.Verificar que los botones de apertura/cierre del PCL funcionan correctamente en modo manual. | | |
| 24. Verificar que el interruptor de prioridad responde al accionamiento físico. | | |
| 25.Verificar que el gabinete del PCL se puede abrir con la llave de acceso sin esfuerzo excesivo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

| **VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES** | | |
|---|---|---|
| 26. Verificar que el cierre del gabinete se realiza correctamente y queda bloqueado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**7. Inspección visual de equipos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 27. Verificar que el gabinete del PCL esté limpio, sin rayaduras ni deformaciones. | | |
| 28. Verificar que las etiquetas de identificación de las PCL esten intaladas y sean legibles. | | |
| 29. Verificar que los pictogramas y etiquetas de advertencia estén firmes y sin desgaste | | |
| 30. Verificar que los conectores visibles estén sin corrosión ni daños físicos | | |
| 31.Verificar que los tornillos visibles estén ajustados y sin óxido | | |

**8. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

## VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | 1. Estas verificaciones se deben realizar en cada una de las PDM.<br>2. Herramientas requeridas: Multímetro; Torquímetro; Nivel laser; Nivel torpedo; Generador de tonos; Medidor de fuerza; llave triangular para PDM. | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Puertas de deslizante motorizada(PDM) | Ubicadas en los bordes del andén. | 1. Las puertas PDM son puertas de hoja doble que se accionan al unísono con las puertas del material rodante con un movmiento de deslizamiento para permitir el ingreso de público.<br>2.Está evita el acceso del público a las vías del tren. |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar que el cableado este organizado en las bandejas de comunicación y energía. | | |
| 2. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las bandejas. | | |
| 3. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las cajas de pasos y/o registros. | | |
| 4. Verificar que las cajas de paso y/o registros estén completamente cerradas. | | |
| 5. Verificar que los cables de comunicación y de alimentación electrica provienen de sus respectivos armarios según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear el recorrido de los cables. | | |
| 6. Verificar que todos los cables estén organizados correctamente (sin curvas bruscas, sin mordeduras, y holgados). | | |
| 7. Verificar que el cableado de energía AC provienen de su respectivo tablero de energía según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear el recorrido de los cables. | | |
| 8. Verificar que todos los cables estén etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar tabla de conexionado del sistema. | | |
| 9. Verificar que los cables de alimentación y control de las PDM esten correctamente instalados y sin daños visibles. | | |
| 10. Verificar las conexiones a tierra de las PDM esten firmes y que la impedancia inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |
| 11. Verificar que los conectores y terminales de las PDM estén bien apretados y coinciden con su ubicación según el diagrama unifilar. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 12. Verificar que los anclajes o pernos de fijación de las PDM cuenten con las marcas de torque. | | |
| 13. Verificar que los tornillos de las PDM cuenten con las marcas de torque. | | |
| 14. Verificar que las PDM esten instaladas correctamente en su ubicación y sin daños visibles. | | |
| 15. Verificar que las guías de deslizamiento estén limpias y libres de obstrucciones. | | |
| 16.Verificar que las ruedas o patines estén correctamente asentados en las guías | | |
| 17. Verificar que no haya juego excesivo entre las hojas de la PDM y su estructura. | | |
| 18. Verificar que los topes de recorrido estén instalados y sin daños | | |
| 19. Verificar que las hojas no presenten deformaciones o daños estructurales. | | |
| 20. Verificar que el desplazamiento se efectue sin fricción excesiva. | | |
| 21. Verificar que el desplazamiento de ambas hojas sea completo | | |
| 22. Verificar que la PDM que la puerta cierre por completo y no tenga aberturas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Inspección general de la instalación de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 23. Verificar que los sensores de apertura esten correctamente instalados | | |
| 24. Verificar que la luz indicadora de estado esté correctamente instalada | | |
| 25. Verificar que el cableado de los limit switch este organizado correctamente. Sin interferir con elementos mecanicos. | | |
| 26. Verificar que la llave de desbloqueo manual en el lado del andén funciona correctamente. | | |

**6. Inspección general del funcionamiento mecanico.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 27.Verificar que la PDM quede bien cerrada y bloqueada | | |
| 28. Verificar que se pueda activar la palanca de desbloqueo manual para poder abrir o desbloquear las puertas. | | |
| 29. Verificar que la fuerza de apertura de las PDM es menor o igual a 150 Newton (N). Medición con dinamómetro. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

| **VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES** | | |
|---|---|---|
| 30. Verificar que la PDM se puede abrir manualmente.Apertura sin esfuerzo excesivo. | | |
| 31. Verificar que se pueda activar el desbloqueo con llave desde el andén | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**7. Inspección visual de equipos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 32. Verificar que las superficies y paños de vidrio de las PDM estén limpias y sin daños o deformaciones. | | |
| 33. Verificar que las etiquetas de identificación de las PDM estén intaladas y sean legibles. | | |
| 34. Verificar que las etiquetas de seguridad y advertencia en las tapas de mantenimiento estén firmes y sin desgaste | | |

**8. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

## VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | 1. Estas verificaciones se deben realizar en cada una de las PSE.<br>2. Herramientas requeridas: Multímetro; Torquímetro; Nivel laser; Nivel torpedo; Generador de tonos; Medidor de fuerza; llave triangular para PSE. | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Puertas de salida de emergencia (PSE) | Ubicadas en los bordes del andén. | 1. Las puertas PSE son puertas de una hoja que se accion de manera independiente pero estan agrupadas como puertas dobles.<br>2. Se debe definir una metodología que permita accionar las barras antipánico de las PSE desde el lado de la vía. |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar que el cableado este organizado en las bandejas de comunicación y energía. | | |
| 2. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las bandejas. | | |
| 3. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las cajas de pasos y/o registros. | | |
| 4. Verificar que las cajas de paso y/o registros estén completamente cerradas. | | |
| 5. Verificar que los cables de comunicación y de alimentación electrica provienen de sus respectivos armarios según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear el recorrido de los cables. | | |
| 6. Verificar que todos los cables estén organizados correctamente (sin curvas bruscas, sin mordeduras, y holgados). | | |
| 7. Verificar que todos los cables estén etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar tabla de conexionado del sistema. | | |
| 8. Verificar que los cables de alimentación y control de las PSE estén correctamente instalados y sin daños visibles. | | |
| 9. Verificar las conexiones a tierra de las PSE esten firmes y que la impedancia sea inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |
| 10. Verificar que los conectores y terminales de las PSE estén bien apretados y coinciden con su ubicación según el diagrama unifilar. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 11. Verificar que los anclajes o pernos de fijación de las PSE cuenten con las marcas de torque. | | |
| 12. Verificar que los tornillos de las PSE cuenten con las marcas de torque. | | |
| 13. Verificar que las PSE estén instaladas correctamente en su ubicación y sin daños visibles. | | |
| 14. Verificar que las bisagras, barra antipánico y cerradura funcionan sin fricción excesiva. | | |
| 15. Verificar que el ángulo de apertura de las PSE alcanza los 90 grados. | | |
| 16. Verificar que la PSE se bloquea automaticamente al cerrarse. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Inspección general de la instalación de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 17. Verificar que la barra antipánico este correctamente instalada y es funcional. | | |
| 18. Verificar que los interruptores o limit switch de apertura y desbloqueo estén instalado correctamente. | | |
| 19. Verificar que el cableado de los limit switch este organizado correctamente. Que no haya interferencia con elementos mecánicos. | | |
| 20. Verificar que la llave de desbloqueo manual en el lado del andén funciona correctamente. | | |

**6. Inspección general del funcionamiento mecanico.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 21. Verificar que las PSE pueden abrirse mediante las barras antipánico sin retrasos. | | |
| 22. Verificar que fuerza de desbloqueo para las barras antipánico es menor o igual a 80 Newton (N). Esta medición debe realizarse en tres puntos (ambos extremos y el centro de la barra). Medición con dinamómetro. | | |
| 23. Verificar que la fuerza de apertura de las PSE es menor o igual a 150 Newton (N). Medición con dinamómetro. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

| **VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES** | | |
|---|---|---|
| 24. Verificar que las PSE se cierran y bloquean automaticamente cuando el angulo de apertura es menor a 90 grados. | | |
| 25. Verificar que las PSE se mantienen abiertas cuando el ángulo de apertura es 90 grados. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**7. Inspección visual de equipos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 26. Verificar que las superficies y paños de vidrio de las PSE estén limpias y sin daños o deformaciones. | | |
| 27. Verificar que las etiquetas de identificación de las PSE estén intaladas y sean legibles. | | |
| 28. Verificar que las etiquetas sobre la barra antipáncio estén en buen estado (firmes y sin rasguños). | | |

**8. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

## VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | 1. Estas verificaciones se deben realizar en cada una de las PFAP.<br>2. Herramientas requeridas: Multímetro; Torquímetro; Nivel laser; Nivel torpedo; Generador de tonos; Medidor de fuerza; llave triangular para PFAP. | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Puertas de Fin de Andén o Plataforma (PFAP). | Ubicadas en ambos extremos finales de los andenes. | 1. Las puertas PFAP son puertas de una hoja.<br>2. Se debe definir una metodología que permita accionar las barras antipánico de las PFAP desde el lado de la vía. |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar que el cableado este organizado en las bandejas de comunicación. | | |
| 2. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las bandejas. | | |
| 3. Verificar que las tuberías o Conduit estén correctamente acopladas a las cajas de pasos y/o registros. | | |
| 4. Verificar que las cajas de paso y/o registros estén completamente cerradas. | | |
| 5. Verificar que los cables de control provienen de sus respectivas borneras en el armario de control. Utilizar un generador de tonos para validar las conexiones de los cables. | | |
| 6. Verificar que todos los cables estén organizados correctamente (sin curvas bruscas, sin mordeduras, y holgados). | | |
| 8. Verificar que todos los cables estén etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar tabla de conexionado del sistema. | | |
| 9. Verificar que los cables de control de las PFAP esten correctamente instalados y sin daños visibles. | | |
| 10. Verificar las conexiones a tierra de las PFAP estén firmes y que la impedancia es inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |
| 11. Verificar que los conectores y terminales de las PFAP esten bien apretados y coinciden con su ubicación según el diagrama unifilar. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 13. Verificar que los tornillos de las PFAP cuenten con las marcas de torque. | | |
| 14. Verificar que las PFAP estén instaladas correctamente en su ubicación y sin daños visibles. | | |
| 15. Verificar que las bisagras, barra antipánico y cerradura funcionan sin fricción excesiva. | | |
| 16. Verificar que el ángulo de apertura de las PFAP alcanza los 90 grados. | | |
| 17. Verificar que la PFAP se bloquea automaticamente al cerrarse. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Inspección general de la instalación de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 18. Verificar que la barra antipánico este correctamente instalada y es funcional. | | |
| 19. Verificar que los interruptores o limit switch de apertura y desbloqueo esten instalado correctamente. | | |
| 20. Verificar que el cableado de los limit switch este organizado correctamente. Sin interferir con elementos mecánicos. | | |
| 21. Verificar que la solenoide electromagnetica este instalada correctamente. | | |
| 22. Verificar que la luz indicadora y el zumbador este instalado correctamente. | | |
| 23. Verificar que la llave de desbloqueo manual en el lado del andén funciona correctamente. | | |

**6. Inspección general del funcionamiento mecanico.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 24. Verificar que las PFAP pueden abrirse mediante las barras antipánico sin retrasos. | | |
| 25. Verificar que fuerza de desbloqueo para las barras antipánico es menor o igual a 80 Newton (N). Esta medición debe realizarse en tres puntos (ambos extremos y el centro de la barra). Medición con dinamómetro. | | |
| 26. Verificar que la fuerza de apertura de las PFAP es menor o igual a 150 Newton (N). Medición con dinamómetro. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

| **VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES** | | |
|---|---|---|
| 27. Verificar que las PFAP se cierran y bloquean automaticamente cuando el ángulo de apertura es menor a 90 grados. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**7. Inspección visual de equipos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 28. Verificar que las superficies y paños de vidrio de las PFAP esten limpias y sin daños o deformaciones. | | |
| 29. Verificar que las etiquetas de identificación de las PFAP estén intaladas y sean legibles. | | |
| 30. Verificar que las etiquetas sobre la barra antipáncio esten en buen estado (firmes y sin rasguños). | | |

**8. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PE-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

## VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | Estas verificaciones se deben realizar en cada una de los PFX. | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Paños fijos de vidrio (PFX) | Ubicados entre el espacio de separación de las PSE y PDM. Mayormente en frente de las columnas estructurales de las estaciones. | Existen dos tipos de paños fijos (PFX) unos simple de una sola hoja y otros dobles de dos hojas. |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar que el cableado este organizado en las bandejas internas de los PFX. | | |
| 2. Verificar las conexiones a tierra de las PFX esten firmes y que la impedancia es inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDEN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 3. Verificar que los tornillos de los PFX cuenten con las marcas de torque. | | |
| 4. Verificar que el PFX esté alineado y nivelado con las puertas adyacentes (PDM/PSE/PFAP). | | |
| 5. Verificar que no existan interferencias entre el PFX y las puertas móviles. | | |
| 6. Verificar la estabilidad del PFX ante presión manual o leve impacto. | | |
| 7. Confirmar que el marco esté firmemente anclado a la estructura del andén. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Inspección visual de equipos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 8. Verificar la superficie del vidrio y comprobar que esté limpia y sin defectos ópticos. | | |
| 9. Revisar la alineación visual de los perfiles y la uniformidad del acabado superficial. | | |

**6. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PE-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDEN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

## VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | Herramientas requeridas: Multímetro; Torquímetro; Nivel laser; Nivel torpedo; Llave para apertura de armarios. | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Armarios | Los armarios estan ubicados en el cuarto técnico de telecomunicaciones. | 1. Existen dos armarios; un armario utilizado como fuente de alimentación del sistema y otro armario utilizado como armario de control y monitoreo.<br>2. Estas verificaciones se deben realizar en ambos armarios. |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar la correcta instalación de los cables de alimentación, señal y comunicación en los armarios. | | |
| 2. Comprobar que las canalizaciones y bandejas portacables estén fijadas y protegidas. | | |
| 3. Verificar que las conexiones a tierra de los armarios esten firmes y que la impedancia es inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |
| 4. Verificar que los conductores de tierra y neutro estén claramente identificados. | | |
| 5. Comprobar que el tendido de cables evite interferencias electromagnéticas entre potencia y señal. | | |
| 6. Revisar la fijación y radios de curvatura de los cables en los extremos de conexión. | | |
| 7. Asegurar que las entradas de cables tengan prensaestopas o sellos para protección IP. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDEN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 8. Verificar la correcta ubicación de los armarios según los planos de instalación. | | |
| 9. Comprobar la estabilidad y nivelación del armario sobre los pisos tecnicos. | | |
| 10. Comprobar que los pernos de anclaje y soportes estén correctamente apretados. | | |
| 11. Asegurar que las puertas, cerraduras y bisagras funcionen sin fricción. | | |
| 12. Confirmar que el sistema de ventilación o rejillas no esté obstruido. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Instalación general de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 13. Verificar la instalación de los módulos de fuente de alimentación, breakers y fusibles. | | |
| 14. Verificar la conexión y estado de los bornes de potencia y control. | | |
| 15. Confirmar la correcta instalación de los relés, contactores y dispositivos de protección. | | |
| 16. Comprobar que los módulos de control, PLC o controladores locales estén conectados correctamente. | | |
| 17. Verificar que los cables de comunicación (Ethernet, RS485, CAN, etc.) estén conectados y etiquetados. | | |
| 18. Verificar que los pulsadores y luces indicadoras esten instalados correctamente. | | |

**6. Inspección visual de los equipos**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 19. Verificar el estado físico general del armario (superficie limpia y sin daños). | | |
| 20. Comprobar que las etiquetas y placas de identificación de los equipos estén legibles y en su lugar. | | |
| 21. Inspeccionar el interior del armario para asegurar que todos los cables y equipos estén ordenados. | | |
| 22. Verificar que las rutas de acceso y ventilación alrededor del armario estén libres. | | |

**7. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Cabezal. | El cabezal es la parte superior que esta sobre todas las puertas. | El cabezal es toda la parte superior de la fachada de PDA, dentro de este estan las canalizaciones internas para cada puerta. |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar la correcta instalación del cableado interno en el cabezal. | | |
| 2. Comprobar que las canalizaciones de cables hacia el cabezal estén correctamente fijadas y protegidas. | | |
| 3. Revisar que los conectores de motores, sensores y actuadores estén firmemente conectados. | | |
| 4. Confirmar que los cables estén identificados conforme al esquema eléctrico. | | |
| 5. Verificar las conexiones a tierra de todos los cabezales esten firmes y que la impedancia es inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |
| 6. Verificar que las entradas de cable al cabezal tengan prensaestopas o sellos IP adecuados. | | |
| 7. Comprobar que el paso de cables entre módulos contiguos esté protegido y sin riesgo de fricción. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 8. Verificar la posición y alineación del cabezal sobre la estructura del módulo. | | |
| 9. Comprobar la fijación del cabezal a los soportes estructurales. | | |
| 10. Revisar que las tapas de acceso o inspección se abran y cierren correctamente. | | |
| 11. Verificar la continuidad de juntas y sellos de estanqueidad entre módulos. | | |
| 12. Asegurar que el cabezal no interfiera con el movimiento de las puertas PDM o PSE. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Instalación general de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 13. Verificar la instalación de sensores de posición, interruptores, cajas de conexionado y cableado. | | |
| 14. Comprobar la fijación de los motores, poleas o actuadores alojados en el cabezal. | | |
| 15. Verificar que los tornillos de fijacion de los motores, poleas y demas elementos tengan la marca del torque. | | |
| 16. Revisar la instalación de las cubiertas protectoras y tapas de mantenimiento. | | |
| 17. Verificar la continuidad eléctrica de los conectores entre módulos. | | |
| 18. Comprobar la instalación de las pantallas de información en el cabezal. | | |
| 19. Comprobar la instalación de la luz indicadora en el cabezal. | | |
| 20. Comprobar la instalación de las tiras LED en el cabezal. | | |

**6. Inspección visual de los equipos**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 21. Verificar la limpieza y acabado superficial del cabezal. | | |
| 22. Inspeccionar el estado de los sellos y juntas del cabezal. | | |
| 23. Verificar la alineación visual entre las tapas del cabezal y demas elementos. | | |

**7. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**1. Identificación de la sesión de prueba.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | | **Fecha:** | |
| **Observaciones:** | | | |

**2. Identificación del Sitio.**

| Ítem | Referencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Umbral | El umbral es la parte inferior utilizada como pisadera que esta en todas las puertas. | |

**3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificar las conexiones a tierra de todos los umbrales esten firmes y que la impedancia es inferior a 0.4 ohmios (Ω). | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**4. Inspección general de la instalación mecanica.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 2. Verificar la posición y nivelación del umbral respecto al piso del andén. | | |
| 3. Comprobar la fijación del umbral mediante pernos o anclajes. | | |
| 4. Revisar la continuidad de juntas entre umbral y módulos contiguos. | | |
| 5. Comprobar que el umbral no interfiera con el recorrido de las puertas PDM o PSE. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANOS:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-PL-3002 - PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA)<br>MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

**VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**5. Instalación general de los periféricos.**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 6. Comprobar que los perfiles antideslizantes estén correctamente fijados. | | |
| 7. Revisar que los sellos inferiores mantengan la estanqueidad. | | |

**6. Inspección visual de los equipos**

| Ítem | OK/NOK | Observaciones |
|---|---|---|
| 8. Confirmar que no se acumulen residuos o agua en la superficie. | | |
| 9. Verificar la limpieza y acabado del umbral. | | |
| 10. Comprobar la alineación visual con puertas adyacentes. | | |
| 11. Confirmar que el área inferior esté libre de residuos o materiales de obra. | | |

**7. Decisión**

| Prueba | Decisión | Observaciones / Firma |
|---|---|---|
| Resultado de la prueba OK / NOK | | |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE CABLEADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANO:** | MSTI-1222-Exx-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) | **SISTEMA:** | PDA |

| CABLEADO | | | | INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 1 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PDM-01A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[ZPA/PDM-01A/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 2 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PDM-02A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[ZPA/PDM-02A/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 3 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PIP-01A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01A | PDA[ZPA/PIP-01A/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 4 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PIP-02A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02A | PDA[ZPA/PIP-02A/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 5 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/CAN1U]/ZPA/PDM-01A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[ZPA/PDM-01A/CIB/J1]/COM/ARM-08/CAN1U | |
| 6 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/CAN2U]/ZPA/PDM-01A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[ZPA/PDM-01A/CIB/J1]/COM/ARM-08/CAN2U | |
| 7 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_5]/ZPA/PIP-01A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01A | PDA[ZPA/PIP-01A/M12]/COM/ARM-08/XT7_5 | |
| 8 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_6]/ZPA/PIP-08A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08A | PDA[ZPA/PIP-08A/M12]/COM/ARM-08/XT7_6 | |
| 9 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_7]/ZPA/PDM-01A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[ZPA/PDM-01A/LCB/JP_C(IN)]/COM/ARM-08/XT7_7 | |
| 10 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_7]/ZPA/PDM-01A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[ZPA/PDM-01A/LCB/JP_L]/COM/ARM-08/XT7_7 | |
| 11 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_7]/ZPA/PDM-08A/LCB/JP_C(OUT) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[ZPA/PDM-08A/LCB/JP_C(OUT)]/COM/ARM-08/XT7_7 | |
| 12 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_7]/ZPA/PDM-08A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[ZPA/PDM-08A/LCB/JP_L]/COM/ARM-08/XT7_7 | |
| 13 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X1.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_5]/ZPA/STL/TBD/TBD | ZPA | 4 | LUZ INDICADORA | STL | PDA[ZPA/STL/TBD/TBD]/COM/ARM-08/XT8_5 | |
| 14 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[PDM-01A/JPP]/PDM-03A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/JPP]/PDM-01A/JPP | |
| 15 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/JPP]/PDM-05A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/JPP]/PDM-03A/JPP | |
| 16 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/JPP]/PDM-07A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/JPP]/PDM-05A/JPP | |
| 17 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/JPP]/PDM-04A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/JPP]/PDM-02A/JPP | |
| 18 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/JPP]/PDM-06A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/JPP]/PDM-04A/JPP | |
| 19 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/JPP]/PDM-08A/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[PDM-08A/JPP]/PDM-06A/JPP | |
| 20 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[PDM-01A/CIB/J2]/PDM-02A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/CIB/J1]/PDM-01A/CIB/J2 | |
| 21 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/CIB/J2]/PDM-03A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/CIB/J1]/PDM-02A/CIB/J2 | |
| 22 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/CIB/J2]/PDM-04A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/CIB/J1]/PDM-03A/CIB/J2 | |
| 23 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/CIB/J2]/PDM-05A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/CIB/J1]/PDM-04A/CIB/J2 | |
| 24 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/CIB/J2]/PDM-06A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/CIB/J1]/PDM-05A/CIB/J2 | |
| 25 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/CIB/J2]/PDM-07A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/CIB/J1]/PDM-06A/CIB/J2 | |
| 26 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/CIB/J2]/PDM-08A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[PDM-08A/CIB/J1]/PDM-07A/CIB/J2 | |
| 27 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[PDM-01A/CIB/J2]/PDM-02A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/CIB/J1]/PDM-01A/CIB/J2 | |
| 28 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/CIB/J2]/PDM-03A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/CIB/J1]/PDM-02A/CIB/J2 | |
| 29 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/CIB/J2]/PDM-04A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/CIB/J1]/PDM-03A/CIB/J2 | |
| 30 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/CIB/J2]/PDM-05A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/CIB/J1]/PDM-04A/CIB/J2 | |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE CABLEADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | E01 |
| **PLANO:** | MSTI-1222-E01-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) - Estación E01 Cienfuegos | **SISTEMA:** | PDA |

| CABLEADO | | | | INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 31 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/CIB/J2]/PDM-06A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/CIB/J1]/PDM-05A/CIB/J2 | |
| 32 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/CIB/J2]/PDM-07A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/CIB/J1]/PDM-06A/CIB/J2 | |
| 33 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/CIB/J2]/PDM-08A/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[PDM-08A/CIB/J1]/PDM-07A/CIB/J2 | |
| 34 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[PDM-01A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-02A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-01A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 35 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-03A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-02A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 36 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-04A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-03A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 37 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-05A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-04A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 38 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-06A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-05A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 39 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-07A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-06A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 40 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-08A/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[PDM-08A/LCB/JP_C(IN)]/PDM-07A/LCB/JP_C(OUT) | |
| 41 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01A | PDA[PDM-01A/LCB/JP_L]/PDM-02A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/LCB/JP_L]/PDM-01A/LCB/JP_L | |
| 42 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02A | PDA[PDM-02A/LCB/JP_L]/PDM-03A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/LCB/JP_L]/PDM-02A/LCB/JP_L | |
| 43 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03A | PDA[PDM-03A/LCB/JP_L]/PDM-04A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/LCB/JP_L]/PDM-03A/LCB/JP_L | |
| 44 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04A | PDA[PDM-04A/LCB/JP_L]/PDM-05A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/LCB/JP_L]/PDM-04A/LCB/JP_L | |
| 45 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05A | PDA[PDM-05A/LCB/JP_L]/PDM-06A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/LCB/JP_L]/PDM-05A/LCB/JP_L | |
| 46 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06A | PDA[PDM-06A/LCB/JP_L]/PDM-07A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/LCB/JP_L]/PDM-06A/LCB/JP_L | |
| 47 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07A | PDA[PDM-07A/LCB/JP_L]/PDM-08A/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08A | PDA[PDM-08A/LCB/JP_L]/PDM-07A/LCB/JP_L | |
| 48 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01A | PDA[PIP-01A/JPP]/PIP-03A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03A | PDA[PIP-03A/JPP]/PIP-01A/JPP | |
| 49 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03A | PDA[PIP-03A/JPP]/PIP-05A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05A | PDA[PIP-05A/JPP]/PIP-03A/JPP | |
| 50 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05A | PDA[PIP-05A/JPP]/PIP-07A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07A | PDA[PIP-07A/JPP]/PIP-05A/JPP | |
| 51 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02A | PDA[PIP-02A/JPP]/PIP-04A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04A | PDA[PIP-04A/JPP]/PIP-02A/JPP | |
| 52 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04A | PDA[PIP-04A/JPP]/PIP-06A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06A | PDA[PIP-06A/JPP]/PIP-04A/JPP | |
| 53 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06A | PDA[PIP-06A/JPP]/PIP-08A/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08A | PDA[PIP-08A/JPP]/PIP-06A/JPP | |
| 54 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01A | PDA[PIP-01A/M12]/PIP-02A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02A | PDA[PIP-02A/M12]/PIP-01A/M12 | |
| 55 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02A | PDA[PIP-02A/M12]/PIP-03A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03A | PDA[PIP-03A/M12]/PIP-02A/M12 | |
| 56 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03A | PDA[PIP-03A/M12]/PIP-04A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04A | PDA[PIP-04A/M12]/PIP-03A/M12 | |
| 57 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04A | PDA[PIP-04A/M12]/PIP-05A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05A | PDA[PIP-05A/M12]/PIP-04A/M12 | |
| 58 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05A | PDA[PIP-05A/M12]/PIP-06A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06A | PDA[PIP-06A/M12]/PIP-05A/M12 | |
| 59 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06A | PDA[PIP-06A/M12]/PIP-07A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07A | PDA[PIP-07A/M12]/PIP-06A/M12 | |
| 60 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07A | PDA[PIP-07A/M12]/PIP-08A/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08A | PDA[PIP-08A/M12]/PIP-07A/M12 | |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE CABLEADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | E01 |
| **PLANO:** | MSTI-1222-E01-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) - Estación E01 Cienfuegos | **SISTEMA:** | PDA |

| CABLEADO | | | | INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 1 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PDM-07B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[ZPA/PDM-07B/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 2 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PDM-08B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[ZPA/PDM-08B/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 3 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PIP-07B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07B | PDA[ZPA/PIP-07B/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 4 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X2]/ZPA/PIP-08B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08B | PDA[ZPA/PIP-08B/JPP]/COM/ARM-07/X2 | |
| 5 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/CAN1D]/ZPA/PDM-08B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[ZPA/PDM-08B/CIB/J1]/COM/ARM-08/CAN1D | |
| 6 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/CAN2D]/ZPA/PDM-08B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[ZPA/PDM-08B/CIB/J1]/COM/ARM-08/CAN2D | |
| 7 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_5]/ZPA/PIP-01B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01B | PDA[ZPA/PIP-01B/M12]/COM/ARM-08/XT7_5 | |
| 8 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_6]/ZPA/PIP-08B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08B | PDA[ZPA/PIP-08B/M12]/COM/ARM-08/XT7_6 | |
| 9 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_8]/ZPA/PDM-01B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[ZPA/PDM-01B/LCB/JP_C(IN)]/COM/ARM-08/XT7_8 | |
| 10 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_8]/ZPA/PDM-01B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[ZPA/PDM-01B/LCB/JP_L]/COM/ARM-08/XT7_8 | |
| 11 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_8]/ZPA/PDM-08B/LCB/JP_C(OUT) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[ZPA/PDM-08B/LCB/JP_C(OUT)]/COM/ARM-08/XT7_8 | |
| 12 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_8]/ZPA/PDM-08B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[ZPA/PDM-08B/LCB/JP_L]/COM/ARM-08/XT7_8 | |
| 13 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X1.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_6]/ZPA/STL/TBD/TBD | ZPA | 4 | LUZ INDICADORA | STL | PDA[ZPA/STL/TBD/TBD]/COM/ARM-08/XT8_6 | |
| 14 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/JPP]/PDM-05B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/JPP]/PDM-07B/JPP | |
| 15 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/JPP]/PDM-03B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/JPP]/PDM-05B/JPP | |
| 16 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/JPP]/PDM-01B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[PDM-01B/JPP]/PDM-03B/JPP | |
| 17 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[PDM-08B/JPP]/PDM-06B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/JPP]/PDM-08B/JPP | |
| 18 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/JPP]/PDM-04B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/JPP]/PDM-06B/JPP | |
| 19 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/JPP]/PDM-02B/JPP | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/JPP]/PDM-04B/JPP | |
| 20 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[PDM-08B/CIB/J2]/PDM-07B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/CIB/J1]/PDM-08B/CIB/J2 | |
| 21 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/CIB/J2]/PDM-06B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/CIB/J1]/PDM-07B/CIB/J2 | |
| 22 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/CIB/J2]/PDM-05B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/CIB/J1]/PDM-06B/CIB/J2 | |
| 23 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/CIB/J2]/PDM-04B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/CIB/J1]/PDM-05B/CIB/J2 | |
| 24 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/CIB/J2]/PDM-03B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/CIB/J1]/PDM-04B/CIB/J2 | |
| 25 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/CIB/J2]/PDM-02B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/CIB/J1]/PDM-03B/CIB/J2 | |
| 26 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/CIB/J2]/PDM-01B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[PDM-01B/CIB/J1]/PDM-02B/CIB/J2 | |
| 27 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[PDM-08B/CIB/J2]/PDM-07B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/CIB/J1]/PDM-08B/CIB/J2 | |
| 28 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/CIB/J2]/PDM-06B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/CIB/J1]/PDM-07B/CIB/J2 | |
| 29 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/CIB/J2]/PDM-05B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/CIB/J1]/PDM-06B/CIB/J2 | |
| 30 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/CIB/J2]/PDM-04B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/CIB/J1]/PDM-05B/CIB/J2 | |

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA — OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE CABLEADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | E01 |
| **PLANO:** | MSTI-1222-E01-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) - Estación E01 Cienfuegos | **SISTEMA:** | PDA |

| CABLEADO | | | | INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 31 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/CIB/J2]/PDM-03B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/CIB/J1]/PDM-04B/CIB/J2 | |
| 32 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/CIB/J2]/PDM-02B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/CIB/J1]/PDM-03B/CIB/J2 | |
| 33 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/CIB/J2]/PDM-01B/CIB/J1 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[PDM-01B/CIB/J1]/PDM-02B/CIB/J2 | |
| 34 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[PDM-01B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-02B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-01B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 35 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-03B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-02B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 36 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-04B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-03B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 37 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-05B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-04B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 38 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-06B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-05B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 39 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-07B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-06B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 40 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/LCB/JP_C(OUT)]/PDM-08B/LCB/JP_C(IN) | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[PDM-08B/LCB/JP_C(IN)]/PDM-07B/LCB/JP_C(OUT) | |
| 41 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-01B | PDA[PDM-01B/LCB/JP_L]/PDM-02B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/LCB/JP_L]/PDM-01B/LCB/JP_L | |
| 42 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-02B | PDA[PDM-02B/LCB/JP_L]/PDM-03B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/LCB/JP_L]/PDM-02B/LCB/JP_L | |
| 43 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-03B | PDA[PDM-03B/LCB/JP_L]/PDM-04B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/LCB/JP_L]/PDM-03B/LCB/JP_L | |
| 44 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-04B | PDA[PDM-04B/LCB/JP_L]/PDM-05B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/LCB/JP_L]/PDM-04B/LCB/JP_L | |
| 45 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-05B | PDA[PDM-05B/LCB/JP_L]/PDM-06B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/LCB/JP_L]/PDM-05B/LCB/JP_L | |
| 46 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-06B | PDA[PDM-06B/LCB/JP_L]/PDM-07B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/LCB/JP_L]/PDM-06B/LCB/JP_L | |
| 47 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-07B | PDA[PDM-07B/LCB/JP_L]/PDM-08B/LCB/JP_L | ZPA | 4 | PUERTA DESLIZANTE | PDM-08B | PDA[PDM-08B/LCB/JP_L]/PDM-07B/LCB/JP_L | |
| 48 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07B | PDA[PIP-07B/JPP]/PIP-05B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05B | PDA[PIP-05B/JPP]/PIP-07B/JPP | |
| 49 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05B | PDA[PIP-05B/JPP]/PIP-03B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03B | PDA[PIP-03B/JPP]/PIP-05B/JPP | |
| 50 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03B | PDA[PIP-03B/JPP]/PIP-01B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01B | PDA[PIP-01B/JPP]/PIP-03B/JPP | |
| 51 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08B | PDA[PIP-08B/JPP]/PIP-06B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06B | PDA[PIP-06B/JPP]/PIP-08B/JPP | |
| 52 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06B | PDA[PIP-06B/JPP]/PIP-04B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04B | PDA[PIP-04B/JPP]/PIP-06B/JPP | |
| 53 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04B | PDA[PIP-04B/JPP]/PIP-02B/JPP | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02B | PDA[PIP-02B/JPP]/PIP-04B/JPP | |
| 54 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-01B | PDA[PIP-01B/M12]/PIP-02B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02B | PDA[PIP-02B/M12]/PIP-01B/M12 | |
| 55 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-02B | PDA[PIP-02B/M12]/PIP-03B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03B | PDA[PIP-03B/M12]/PIP-02B/M12 | |
| 56 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-03B | PDA[PIP-03B/M12]/PIP-04B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04B | PDA[PIP-04B/M12]/PIP-03B/M12 | |
| 57 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-04B | PDA[PIP-04B/M12]/PIP-05B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05B | PDA[PIP-05B/M12]/PIP-04B/M12 | |
| 58 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-05B | PDA[PIP-05B/M12]/PIP-06B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06B | PDA[PIP-06B/M12]/PIP-05B/M12 | |
| 59 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-06B | PDA[PIP-06B/M12]/PIP-07B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07B | PDA[PIP-07B/M12]/PIP-06B/M12 | |
| 60 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-07B | PDA[PIP-07B/M12]/PIP-08B/M12 | ZPA | 4 | PANTALLA | PIP-08B | PDA[PIP-08B/M12]/PIP-07B/M12 | |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

**TABLA DE CABLEADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:** | E01 |
| **PLANO:** | MSTI-1222-E01-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) - Estación E01 Cienfuegos | **SISTEMA:** | PDA |

| CABLEADO | | | | INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 1 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_7]/ZNP/PFAP-01/PIB/XT10 | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-01 | PDA[ZNP/PFAP-01/PIB/XT10]/COM/ARM-08/XT7_7 | |
| 2 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_1]/ZNP/PFAP-01/PIB | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-01 | PDA[ZNP/PFAP-01/PIB]/COM/ARM-08/XT8_1 | |
| 3 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_1]/ZNP/PFAP-01/PIB | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-01 | PDA[ZNP/PFAP-01/PIB]/COM/ARM-08/XT8_1 | |
| 4 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_1]/ZNP/PFAP-01/PIB | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-01 | PDA[ZNP/PFAP-01/PIB]/COM/ARM-08/XT8_1 | |
| 5 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_7]/ZPA/PFAP-03/PIB/XT10 | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-03 | PDA[ZPA/PFAP-03/PIB/XT10]/COM/ARM-08/XT7_7 | |
| 6 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_3]/ZPA/PFAP-03/PIB | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-03 | PDA[ZPA/PFAP-03/PIB]/COM/ARM-08/XT8_3 | |
| 7 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_3]/ZPA/PFAP-03/PIB | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-03 | PDA[ZPA/PFAP-03/PIB]/COM/ARM-08/XT8_3 | |
| 8 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_3]/ZPA/PFAP-03/PIB | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-03 | PDA[ZPA/PFAP-03/PIB]/COM/ARM-08/XT8_3 | |
| 9 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_8]/ZNP/PFAP-02/PIB/XT10 | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-02 | PDA[ZNP/PFAP-02/PIB/XT10]/COM/ARM-08/XT7_8 | |
| 10 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_2]/ZNP/PFAP-02/PIB | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-02 | PDA[ZNP/PFAP-02/PIB]/COM/ARM-08/XT8_2 | |
| 11 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_2]/ZNP/PFAP-02/PIB | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-02 | PDA[ZNP/PFAP-02/PIB]/COM/ARM-08/XT8_2 | |
| 12 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_2]/ZNP/PFAP-02/PIB | ZNP | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-02 | PDA[ZNP/PFAP-02/PIB]/COM/ARM-08/XT8_2 | |
| 13 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_8]/ZPA/PFAP-04/PIB/XT10 | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-04 | PDA[ZPA/PFAP-04/PIB/XT10]/COM/ARM-08/XT7_8 | |
| 14 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_4]/ZPA/PFAP-04/PIB | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-04 | PDA[ZPA/PFAP-04/PIB]/COM/ARM-08/XT8_4 | |
| 15 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_4]/ZPA/PFAP-04/PIB | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-04 | PDA[ZPA/PFAP-04/PIB]/COM/ARM-08/XT8_4 | |
| 16 | MULTICONDUCTOR | N/A | 4X0.75MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT8_4]/ZPA/PFAP-04/PIB | ZPA | 4 | PUERTA FIN DE ANDÉN | PFAP-04 | PDA[ZPA/PFAP-04/PIB]/COM/ARM-08/XT8_4 | |
| 17 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/TBD/TBD]/ZPA/PCL-01/XT9 | ZPA | 4 | PANEL DE CONTROL LOCAL | PCL-01 | PDA[ZPA/PCL-01/XT9]/COM/ARM-07/TBD/TBD | |
| 18 | MULTICONDUCTOR | N/A | 27X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_3]/ZPA/PCL-01/XT9 | ZPA | 4 | PANEL DE CONTROL LOCAL | PCL-01 | PDA[ZPA/PCL-01/XT9]/COM/ARM-08/XT7_3 | |
| 19 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/PLC(REMOTO)]/ZPA/PCL-01/XT9 | ZPA | 4 | PANEL DE CONTROL LOCAL | PCL-01 | PDA[ZPA/PCL-01/XT9]/COM/ARM-08/PLC(REMOTO) | |
| 20 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X6MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/TBD/TBD]/ZPA/PCL-02/XT9 | ZPA | 4 | PANEL DE CONTROL LOCAL | PCL-02 | PDA[ZPA/PCL-02/XT9]/COM/ARM-07/TBD/TBD | |
| 21 | MULTICONDUCTOR | N/A | 27X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT7_4]/ZPA/PCL-02/XT9 | ZPA | 4 | PANEL DE CONTROL LOCAL | PCL-02 | PDA[ZPA/PCL-02/XT9]/COM/ARM-08/XT7_4 | |
| 22 | MULTICONDUCTOR | N/A | 2X0.5MM2 + 1X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/PLC(REMOTO)]/ZPA/PCL-02/XT9 | ZPA | 4 | PANEL DE CONTROL LOCAL | PCL-02 | PDA[ZPA/PCL-02/XT9]/COM/ARM-08/PLC(REMOTO) | |

| VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE CABLEADO | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | | | | | | | | **UBICACIÓN:** | E01 | | | | |
| **PLANO:** | MSTI-1222-E01-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) - Estación E01 Cienfuegos | | | | | | | | **SISTEMA:** | PDA | | | | |
| **CABLEADO** | | | | **INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)** | | | | | **FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO)** | | | | | |
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 1 | MULTICONDUCTOR | N/A | 18X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT6_1]/SEN/OCS/DCC/BEC/TBD | SEN | 4 | ARMARIO | DCC/BEC | PDA[SEN/OCS/DCC/BEC/TBD]/COM/ARM-08/XT6_1 | |
| 2 | CABLE PAR TRENZADO | N/A | 4X2X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/PLC1/ETH1]/SEN/OCS/DTS/TBD | SEN | 4 | ARMARIO | DTS | PDA[SEN/OCS/DTS/TBD]/COM/ARM-08/PLC1/ETH1 | |
| 3 | MULTICONDUCTOR | N/A | 18X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/XT6_2]/SEN/OCS/DCC/BEC/TBD | SEN | 4 | ARMARIO | DCC/BEC | PDA[SEN/OCS/DCC/BEC/TBD]/COM/ARM-08/XT6_2 | |
| 4 | CABLE PAR TRENZADO | N/A | 4X2X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[COM/ARM-08/PLC2/ETH2]/SEN/OCS/DTS/TBD | SEN | 4 | ARMARIO | DTS | PDA[SEN/OCS/DTS/TBD]/COM/ARM-08/PLC2/ETH2 | |

| VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLA DE CABLEADO | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTO:** | Monorriel Santiago de Los Caballeros | | | | | | | | **UBICACIÓN:** | | | E01 | | |
| **PLANO:** | MSTI-1222-E01-SOF-ING-DI-3001 Diagrama unifilar del sistema puertas de andén (PDA) - Estación E01 Cienfuegos | | | | | | | | **SISTEMA:** | | | PDA | | |
| **CABLEADO** | | | | **INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)** | | | | | **FIN DEL CABLE ( DISPOSITIVO O EQUIPO)** | | | | | |
| ITEM | TIPO DE CABLE | REFERENCIA | CALIBRE | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO INICIO | ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1 | LOCALIZACIÓN | NIVEL | DISPOSITIVO FINAL | ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL | CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2 | OK/NOK |
| 1 | MULTICONDUCTOR | N/A | 5X16MM2 | BT | 2 | TABLERO | TPSBT-03 | PDA[BT/TPSBT-03/DCC-1/X6]/COM/ARM-07/X1 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-07 | PDA[COM/ARM-07/X1]/BT/TPSBT-03/DCC-1/X6 | |
| 2 | CABLE PAR TRENZADO | N/A | 4X2X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-06 | PDA[ARM-06/PP-A/13]/ARM-08/SW2/4 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[ARM-08/SW2/4]/ARM-06/PP-A/13 | |
| 3 | CABLE PAR TRENZADO | N/A | 4X2X0.5MM2 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-06 | PDA[ARM-06/PP-B/13]/ARM-08/SW2/5 | COM | 3 | ARMARIO | ARM-08 | PDA[ARM-08/SW2/5]/ARM-06/PP-B/13 | |