FITRAM / CONCREMAT / CSTM	Liberación de Ambientes (Estaciones)	MSTI-CST-CAL-FR-0036	
		Versión	Fecha
		V0B	6/16/2026

Estación:	Estación 07 - Aguilas Cibaeñas	**Fecha:**	7/6/2026	**Sistemas afectados:**
Plano Referencia:		**Hora:**	11:40 AM	
Versión:		**Actividad a ejecutar:**	Liberación de ambiemte	

REFERENCIA DE UBICACIONES/ MONORRIEL DE SANTIAGO

Ubicación Referencia	Código	Check	Ubicación Referencia	Código	Check	Ubicación Referencia	Código	Check
Cuarto de Seguridad	CSE		Cuarto de Enfermería	CEN		Escaleras Eléctricas	EEC	
Cuarto de Subestación de Tracción	SET	TRUE	Cuarto Boletería	CBO		Escaleras de Emergencias	EEM	
Cuarto de Subestación de Personal	SEP		Cuarto de bombas	CBM		Escaleras Normales	ENO	
Cuarto de telecomunicaciones	COM		Cuarto Auxiliares	CAU		Nivel Anden	NAN	
Cuarto eléctrico general	BT		Foso de Ascensores	FAS		Nivel Acera	NAC	
Cuarto Señalización	CSD		Foso de Escaleras	FES		Otro:		

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas, R= Rechazado NA= No aplica

GENERALIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
1	¿ Los accesos al área o (sala técnica) están disponibles, limpios, terminados, libres de escombros y obstáculos para la instalación de los sistemas afectados?	A
2	¿Dimensión y disposición del área están acorde al plano de arquitectura de la estación?	A
3	¿No existen filtraciones sobre el área designada para instalación que pueda causar los equipos electrónicos?	R
4	¿Los huecos de las puertas cumplen con las dimensiones aprobadas en los planos BPE?	A
5	¿Las dimensiones de los huecos para las bandejas cumplen con las dimensiones de los planos?	R
6	¿Los huecos de las puertas tienen sus debidos refuerzos?	A
7	¿ El área donde será instalado cuenta con las condiciones para el montaje de los equipos ?	A
8	¿El área está disponible para la utilización de andamios u otros equipos para la instalación?	A
9	¿Las rampas están acorde a los planos? ¿Permiten la ubicación de equipos?	NA
10	¿Los muros y techo del área se encuentran pintados?	A
11	¿La junta entre el capitel y el techo se encuentra sellada?	R
12	¿El área posee impermeabilización?	R
13	¿Se encuentran disponibles las previsiones de las tuberías de agua potable?	NA
14		

ESTATUS FINAL

☐ ACEPTADO ☐ ACEPTADO CON RESERVAS ☐ RECHAZADO

RESERVAS / COMENTARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE DE CIERRE	FECHA PREVISTA CIERRE DE RESERVA	FECHA REAL DE CIERRE
1	Huecos para bandejas de techo de 0.25m x 1.30 no seran usados, pendientes a sellar y rehacer en el otro extremo de la SET	CSTM Estrella		
2	Ampliar huecos de entrepiso a las dimensiones del plano actualizado	CSTM Estrella		
3	Pendiente a sellar capitel con respecto a los muros de la SET	CSTM Estrella		
4	Estrella no presentó planos estructurales al momento de la liberación	CSTM Estrella		
5				

Elaborado Por:	Verificado por	Verificado por	Validado por
CSTM - Instalaciones SOF	CSTM - Calidad SOF	CSTM - Ingeniería SOF	CSTM - Estrella
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo: