FITRAM / CONCREMAT	#VALUE!	LIBERACIÓN DE OBRA CIVIL CCO	MSTI-SOF-CON-PC-0001	
			Revisión	Fecha
			V0	3/12/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sector de Trabajo	**TELEFERICO / SET / SEP E09**	Fecha	10/21/2026
Código de Plano	N/A	Versión	N/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de liberación es para: (escoja una opción)

1		Simuladores	9		Sala De Operadores	18		Mantenimiento De Servicios
2		Cuarto Eléctrico	10		Smart Office	19		Smart Office
3		Comunicaciones	11		Terraza	20		Sala De Seguridad
4		Cuarto DCI/PCI	12		Baños	21		Recepción
5		Señalización	13		Kitchenette	22		Almacén
6		Sala De Crisis	14		Sala De Descanso	23		Video Wall
7		Sala De Reuniones	15		Control De Acceso Sit.	24		Cuarto Archivo
8		Oficina	16		Pasillo	25		Sala De Capacitación
Otro: **TELEFERICO / SET / SEP E09**			17		Oficina De Encargado	26		Recepción/sala De Espera

3. DETALLES DE ELEMENTOS REALIZADOS

	Descripción	Cantidad/ Servicio	¿Conforme?	Comentario
1	Traslado tuberia PCI SET SEP E09 Teleferico	**1**	**SI**	
	Contiene: 10 TUBOS SCH-10 4" UL/FM 20 ACOPLES FLEXIBLE 4" 1 TEE RANURADA 4" 4 CODOS 4" X 90 1 TAPON RANURADO 4" 1 CHANNEL UNITROM 1 1/2" 20 EXPANSIONES HKB 3/8" 10 BARRA ROSCADA 3/8" 20 EXPANSIONES HDI 3/8" 1 PERFORACION DE CONCRETO 1 ALQUILER DE MARLIN (2 DIAS) 1 DESMONTURA DE ESTACIONES EN CRISTAL 1 GALON DE PINTURA ROJO CHINO 1 ALQUILER DE ANDAMIO 2 BROCHAS #2 10 COLGADORES TIPO PERA 4" 1 MANO DE OBRA E INSTALACION DE TUBERIA DE COLUMNA DE GABINETES			

Observaciones:

Pendiente de Resane de Obra Civil reserva de Huecos.

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**