FITRAM	LIBERACIÓN DE SEÑALETICA ESTATICA ESTACIONES	MSTI-CST-ELB-PC-0016	
#VALUE!		Revisión	Fecha
		VA	2/4/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Sector de Trabajo		Fecha	
Código de Plano		Versión	

2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN

Este registro de inspección es para: (escoja una opción)

1		Andén	7		Centro de Controles de Operaciones
2		Cuarto de Operador	8		Sala de Señalización
3		Cuarto de Subestación de Tracción	9		Cuarto de bombas
4		Pasillo operativo	10		Mezanine 1
5		Cuarto de telecomunicaciones	11		Mezanine 2
6		Cuarto eléctrico general	12		Mezanine 3
13		Otro (especifique)			

Descripción del suministro para las Señaletica Estatica

Descripción de la instalación para la Liberación de Zafacones		Detalles	¿Producto Conforme?	Comentarios
1	Tipo de señaletica estatica			
2	Material			
3	Color			
4	Cantidad			

3. ITEM DE VERIFICACIÓN DEL PLANO DE REFERENCIA

	VERIFICACIÓN	N/A	ACEPTABLE	NO ACEPTABLE
1	El área donde será instalado el sistema cuenta con las condiciones para el montaje de los equipos.			
2	Se han realizado las verificaciones de los circuitos conforme a lo establecido en el manual de instalaciones de los equipos.			
3	Se colocaron correctamente los soportes asegurando la fijación de los componentes necesarios para el Sistema en las áreas designadas (Techo, paredes,etc).			
4	Se han instalado las canalizaciones y elementos correspondientes, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE. (Tiene Rayado de planos)			
5	Se han realizado las verificaciones de encendido de los componentes necesarios para el funcionamiento del sistema según lo especificado en el manual de instalaciones.			
6	Se han establecido los puntos de alimentaciones electricas y respaldo de energía para los elementos correspondientes, conforme a lo establecido en el manual de instalaciones y a lo especificado en los Planos BPE.			
7	Se ha comprobado que la señalética no presenta defectos como golpes, rayaduras o deterioro que afecten su legibilidad.			

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**
REPRESENTANTE INSTALACIONES	**REPRESENTANTE CALIDAD**	**REPRESENTANTE SUPERVISIÓN**